

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					장기 (c)	
			소계 (b)	2018	2019	2020	2021		2022
계	7,800	-	7,800	1,200	6,600	-	-	-	-
국비	2,600	-	2,600	400	2,200	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	2,600	-	2,600	400	2,200	-	-	-	-
기타	2,600	-	2,600	400	2,200	-	-	-	-

※방학역 엘리베이터설치 공사비가 포함된 총공사비 (최종 준공 후 정산시 총공사비 금액변동 예상)

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
관련 기관간 협약 체결	건	목표	1건	1	-	-	-	100%
		실적	1건	1	-	-	-	
엘리베이터 신설(3개) 설치	추진율 (%)	목표	100%	-	100	-	-	100%
		실적	100%	-	100	-	-	

■ 추진실적

- 2018. 1. 12 (국토교통부 주관) 관계기관 1차 합동 회의
- 2018. 3. 07 (한국철도시설공단 주관) 관계기관 2차 합동 회의
- 2018. 4. 17 (서울시) 특별교부금 16억원 교부통지
- 2018. 4. 18 관계기관(도봉구, 공단, 공사, 수도, 통신 등) 합동 조사
- 2018. 5. 11 관계기관(도봉구, 공단, 공사, 수도, 통신 등) 합동 회의
- 2018. 7. 06 도봉구, 한국철도공단, 한국철도공사간 최종 협의
- 2018. 8. 09 위·수탁협약 체결
- 2018. 9. 20 서울시 투자심사 최종 확정
- 2018. 10.31 (서울시) 특별교부금 10억원 교부통지
- 2018. 12.13 공사계약(혁신공영) 및 착공
- 2019. 01.14 관계기관 합동회의(철도공단, 공사, 도봉구)
- 2019. 02.18 공사관련 합동회의(철도공단, 시공업체, 도봉구 관련 부서간)
- 2019. 04.23. 엘리베이터 접근 횡단보도관련 녹산교회 민원발생
- 2019. 05.14. 녹산교회 민원관련 합동 1차 조사 및 협의
- 2019. 07.01. 녹산교회 민원관련 합동 2차 조사 및 협의 (민원해소)
- 2019. 10.02. 준공전 관련기관 합동 점검
- 2019. 12.26. 인수인계전 관련기관 합동 점검
- 2020. 02.06. 전면 개통

☞ 주민소통 실적

- 2019. 12. 19. 지역언론사 간담회 실시
 - 광역신문 및 지역신문사 보도
- 2020. 02. 06. 보도자료 배포(홍보전산과 협조)

■ 기대효과

- 도봉역을 이용하는 노약자 및 장애인의 전철 접근성 향상과 편의 증진