

29

우이~방학선 연장 조기착공 및 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진		●		●	●	●				●	●		●	

주관부서	교통행정과장 박규모 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 황지혜 ☎4158
------	---

■ 현황

- 2020.11.17.: 서울시 제2차 도시철도망구축계획 국토교통부 승인고시
 - 우이~신설연장선(우이~방학 경전철) 서울시 재정사업으로 확정 고시
- 2021.03.~: 우이신설연장선 도시철도 기본계획(안) 수립
 - 중앙부처(기획재정부 및 국토교통부)와 협의 중이며, 2023. 상반기 기본계획 승인 예정
- 2022.07.11.~2023.05.04.: 수요예측재조사 통과(기획재정부)
- 2023.06.30.: 전략환경영향평가 통과(환경부)

■ 사업목표

- “우이~방학” 경전철 연장선 서울시 공공투자사업(재정사업)으로 2024년 내 착공
 - ※ 사업방식에 따른 착공 예상 시기: ① 턴키방식 적용 시 → 2024년 말
 - ② 기본 및 실시설계 후 발주 시 → 2026년 하반기

■ 사업개요

- 규 모 : 솔밭공원역~해동로~도당로~방학역(3.94km)
- 사 업 비 : 4,340억원(국·시비)
- 사업방식 : 재정사업(국비40%, 시비60%)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2029년

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관계기관 협의 방문																
시의원 간담회 개최 등																

■ 소요예산

(단위: 억원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임기내					장기 (c)	
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025		2026
계	4,340	-	2,666	-	155	837	837	837	1,674
국비	1,737	-	1,067	-	62	335	335	335	670
시비	2,603	-	1,599	-	93	502	502	502	1,004

※ 산출근거: 우이신설연장선 도시철도 기본계획(안), 서울시

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
관계기관 협의·방문 등	회	목표	10	2	2	2	2	2	90
		실적	9	4	5				
우이신설연장선 착공 절차 진척도 (법정계획 수립 및 착공)	%	목표	100	-	20	30	50	-	19
		실적	19	-	19				

■ 추진 실적

- 2020.11.17.: 제2차 도시철도망 구축계획 수립
- 2021.03.~: 우이신설연장선 도시철도 기본계획 용역 추진
- 2022.07.11.: 수요예측재조사 실시 확정(기획재정부→서울시)
- 2022.11.02.: 서울시장 면담(구청장)
- 2022.11.18.: 서울시 교통기획관 면담(부구청장)
- 2022.12.22.: 전략환경영향평가서 반려(환경부→서울시)
- 2023.05.04.: 수요예측재조사 통과(예비타당성조사 대비 34.14% 수요 증가)
- 2023.06.14.: 전략환경영향평가 관련 환경부장관 면담(구청장)
- 2023.06.30.: 전략환경영향평가 통과(환경부)
- 2022.06.30.: 서울시장 면담(구청장)
- 2023.07.24.: 2024년도 서울시 본예산 반영 요구사업 자료 제출
- 2023.08.03.: 국무총리 내방 시 건의
- 2023.09.20.: 市, 제2차 도시철도망 구축계획(변경) 자치구 설명회 참석 및 건의
 - ※ 제2차 도시철도망 구축계획(변경) 내 우이신설연장선 정상추진 요청
- 2023.10.13.: 환승편의성 실무위원회 개최(대도시권광역교통위원회)
- 2023.11.10.: 설계적정성 검토 실사단 현장방문(기재부, 서울시, 도봉구)
- 2023.12.04.: 환승편의성 검토 심의 의결(대도시권광역교통위원회)

■ 향후 계획

- 2023.09. ~ 12.: 서울시 주관부서(도시기반시설본부 도시철도부, 교통정책과) 주기적 협의 방문
- 2023.09. ~ 12.: 지역구 국회의원 및 시의원 면담 등을 통한 협조체계구축
- 2023.07. ~ 12.: 총사업비 협의(기재부)
- 2023.07. ~ 2024.02.: 기본계획 승인 및 고시(국토부)
- 2024.03.~04.: 입찰방법 심의(서울시)
- 2024년 상반기: 행정안전부 『중앙투자심사』 의뢰 및 통과
- 2024년: 기본 및 실시설계 또는 턴키발주
- 2024년 말~2025년: 공사 착공
- 착공 후 60개월: 준공