

# 33

## 녹천역 에스컬레이터 설치

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●			●				●	●		●			●
주관부서	교통행정과장 박규모 ☎2091-4150 미래교통추진팀장 최병연 ☎4191 담당 황지혜 ☎4158													

### ■ 녹천역사 현황

- 정차노선: 1호선(경원선)
- 구 조: 선상역사(남·북부역사)
- 북부역사 승강설비: 에스컬레이터(E/S) 0개소, 엘리베이터(E/V) 4개소
- 승하차인원: 6,639인/일
- 신축년도: 남부역사(1985), 북부역사(1998)

### ■ 사업목표

- 교통약자의 녹천역 접근성 향상 및 이동권 보장
  - 에스컬레이터 설치로 인근 대단지 아파트 노약자 및 교통약자의 지하철 접근성 제고

### ■ 사업개요

- 위 치: 녹천역(경원선)
- 규 모: 에스컬레이터 1기(1번출구), 에스컬레이터 2기(3번출구)
- 사업주체: 한국철도공사
- 사업기간: 2021.09. ~ 2024.05.
- 소요예산: 2,140백만원(구비50%, 한국철도공사 50%)

### ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
에스컬레이터 인·허가 협조																
관련기관 협의(한국철도공사 등)																

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,999	27	1,972	-	1,972	-	-	-	-
구비	1,099.5	13.5	1,086	-	1,086	-	-	-	-
기타	899.5	13.5	886	-	886	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
관련기관 협의(한국철도공사 등)	회	목표	6	2	4	-	-	-	100
		실적	6	2	4				
녹천역 에스컬레이터 준공	%	목표	100	40	60	-	-	-	90
		실적	90	40	50				

## ■ 추진실적

- 2021.07.21.: 협약체결(도봉구, 한국철도공사)
- 2021.09.~12.: 실시설계 용역 시행 및 준공(실시설계 합동 회의)
- 2022.07.14.: 도시계획변경 입안신청(한국철도공사→도시계획과)
- 2022.08.02.: 도시관리계획 결정 협의(물관리과→도시계획과)
- 2022.08.11.: 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022.09.~11.: 하수박스관련 현장조사 실시(물관리과, 한국철도공사)
- 2022.11.07.: 녹천역 에스컬레이터 설치사업 일정변경 공문(공사→구)
- 2022.12.14.: 설계변경(안) 협의 요청(구→한국철도공사)
- 2023.01.~04.: 관련기관 및 부서 의견조회 및 설계변경(안) 확정
- 2023.04.24.: 사업 협약내용 변경 의견조회(한국철도공사→구)
- 2023.05.04.: 협약내용 변경관련 의견 회신(구→한국철도공사)
- 2023.07.~10.: 1번출구 에스컬레이터 공사 시행 업체 계약
- 2023.09.~12.: 3번출구 실시설계 완료
- 2023.11.21.: 사업비 지급 및 1번출구 착공(구→한국철도공사)

## ■ 향후 계획

- 2024.03.: 1번출구 공사 준공 및 운행 개시
- 2024.05.: 3번출구 공사 준공 및 운행 개시