



## ☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계<br>①+②+③ | 기투자<br>① | 임 기 내 |      |      |       |      | 장기<br>③ |      |
|----|-------------|----------|-------|------|------|-------|------|---------|------|
|    |             |          | 소계 ②  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |         | 2022 |
| 계  | 1,200       | -        | 1,200 | -    | -    | 1,200 | -    | -       | -    |
| 국비 | -           | -        | -     | -    | -    | -     | -    | -       | -    |
| 시비 | 1,200       | -        | 1,200 | -    | -    | 1,200 | -    | -       | -    |
| 구비 | -           | -        | -     | -    | -    | -     | -    | -       | -    |
| 기타 | -           | -        | -     | -    | -    | -     | -    | -       | -    |

## ■ 공약달성 확인지표

| 달성 지표            | 단위         | 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 이행율<br>(%) |
|------------------|------------|----|------|------|------|------|------|------------|
| 에스컬레이터 신설(4개) 설치 | 추진율<br>(%) | 목표 | 100% | -    | -    | -    | 100  | -          |
|                  |            | 실적 | 40%  | -    | -    | 40   | -    | -          |

## ■ 추진실적

- 2018. 6. ~12. 용역입찰(1~3차) 공고 및 용역계약(서울교통공사)
- 2019. 2. 19. 기본 및 실시설계관련 1차 합동회의(도봉구, 서울교통공사, 용역사)
- 2019. 5. 02. 기본 및 실시설계관련 2차 합동회의(도봉구, 서울교통공사, 용역사)
- 2019. 7. 16. 기본 및 실시설계관련 3차 회의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 10. 7. 공사시행관련 실무회의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 12.11. 공사시행관련 실무협의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 12.~2020. 2. 공사발주 및 시공업체 선정.
- 2020. 03.04. 공사 착공

## ☞ 주민소통 실적

- 2019. 12. 19. 지역언론사 간담회 실시  
- 광역신문 및 지역신문사 보도

## ■ 향후 계획

- 2019. 9. ~ 2021. 12. : 공사시행 및 준공

## ■ 기대효과

- 경원선으로 단절된 창동역 동측과 서측간을 통행하는 노약자 및 장애인의 이동 편의 증진