



## ☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ④	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	4,000	-	4,000	-	2,000	2,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,000	-	4,000	-	2,000	2,000	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
에스컬레이터 설치(2대)	진행률 (%)	목표	100%	10	20	50	100	50%
		실적	60%	10	20	50	-	

## ■ 추진실적

- 2018. 서울시 예산 설계비 1억원 반영
- 2018. 6.~12. 용역입찰(1~3차) 공고 및 용역계약(서울교통공사)
- 2019. 2. 19. 기본 및 실시설계관련 1차 합동회의(도봉구, 서울교통공사, 용역사)
- 2019. 3. 19. 출과기 공사관련 유관부서 협조 요청(부동산정보과, 도로과, 가로관리과)
- 2019. 5. 02. 기본 및 실시설계관련 2차 합동회의(도봉구, 서울교통공사, 용역사)
- 2019. 7. 16. 기본 및 실시설계관련 3차 회의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 10.7. 공사시행관련 실무회의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 12.11 공사시행관련 실무협의(도봉구, 서울교통공사)
- 2019. 12.~2020. 2 공사발주 및 시공업체 선정.
- 2020. 03.04 공사 착공
- 2020. 08.18 쌍문역3번출구 폐쇄 및 칸막이 공사 등 시행

## ■ 향후 계획

- 2019. 12. ~ 2021. 12. : 공사시행 및 준공(서울교통공사)

## ■ 기대효과

- 쌍문역 3번 출구 주변 노약자, 장애인의 지하철 이용 편의 제공