

18

언덕길 열선 및 보행환경 개선

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중양도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
이행후 계속추진	●			●				●	●		●			●
주관부서	도로과장 강우영 ☎2091-4050 도로관리팀장 여경환 ☎4061 담당 이재덕 ☎4062													

현황

- 열선설치사업은 2019년부터 시작하고 있으며, 특히 관내 경사가 가장 심한 쌍문동 꽃동네 주변으로 열선설치 사업 진행 중
- 사업 추진현황

구분	총합계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 ~2026년
계	36개소	3개소	6개소	5개소	6개소	16개소

- 관내 103km의 보도가 설치되어 있는 상황으로 노후되고 불편한 보도를 정비해 달라는 민원이 지속적으로 발생되고 있어 보행환경개선을 위한 보도정비 필요

사업목표

- 관내 제설 취약구간 중 급경사로에 열선설치를 통해 신속한 제설과 주민 낙상 등 안전사고를 미연에 예방하여 안전하고 쾌적한 보행환경 개선
- 도시 미관 및 보행환경을 개선하고 시민의 안전 확보와 불편 해소

사업개요

[언덕길 열선설치 사업]

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 2026. 12. (매년 시행)
- 사업대상 : 관내 제설취약구간(급경사로 등)
- 사업내용 :
 - 강설시 신속한 제설작업이 어려워 주민 불편사항이 발생되고 있는 관내 제설취약구간(급경사로 등)에 열선을 설치하여 강설로 인한 불편사항 해소 및 안전사고 예방
- 총사업비 : 3,862백만원(년 772백만원)

[걷고 싶은 보행환경 조성]

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 2026. 12. (매년 시행)
- 사업대상 : 관내 노후·불량 보도
- 사업내용 :
 - 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위한 보도블록 정비 및 유모차, 휠체어, 전동차 등 보행약자가 통행가능토록 횡단보도 턱낮춤 병행시행
 - 노후 보도 정비시 언덕길은 어르신 보행환경 개선을 위해 난간 설치
 - 노후 및 파손된 인도 관련 시설물 긴급보수 및 지속적 유지관리
- 총사업비 : 5,300백만원(년 1,060백만원)

■ 추진일정

[언덕길 열선설치 사업]

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
열선설치																

[걷고 싶은 보행환경 조성]

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
노후·불량 보도 정비																
언덕길 난간설치																

■ 소요예산

[언덕길 열선설치 사업]

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,862	-	3,862	1,280	1,082	500	500	500	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,382	-	1,382	650	732	-	-	-	-
구비	2,480	-	2,480	630	350	500	500	500	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[건고 싶은 보행환경 조성]

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	5,300	-	5,300	500	1,200	1,200	1,200	1,200	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	800	-	800	-	200	200	200	200	-
구비	4,500	-	4,500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ **공약달성 확인지표**

[언덕길 열선설치 사업]

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
열선설치	m	목표	2,715	1,115	400	400	400	400	75.3
		실적	2,045	1,115	930				

[건고 싶은 보행환경 조성]

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
노후·불량 보도 정비	a	목표	430	30	100	100	100	100	33.0%
		실적	142	30	112				
언덕길 난간설치	m	목표	450	50	100	100	100	100	38.0%
		실적	171	50	121				

■ **추진실적**

[언덕길 열선설치 사업]

- 2023. 2.: 2023년 열선설치 추진계획 수립(우이천로38나길 등 6개소, L=930m)
- 2023. 4.: 2023년 열선설치공사 발주
- 2023.11.: 2023년 열선설치공사 완료(우이천로38나길 등 6개소, L=930m)

[건고 싶은 보행환경 조성]

- 2023. 2.: 2023년 보행환경 개선공사 발주
- 2023. 3.: 2023년 보행환경 개선공사 착공
- 2023.12.: 2023년 보행환경 개선공사 준공(보도 정비 112a, 난간설치 121m)

■ 향후 계획

[언덕길 열선설치 사업]

- 2024년 ~ 2026년 : 연간 제설취약구간 열선설치

[건고 싶은 보행환경 조성]

- 2024년 ~ 2026년 : 연간 노후·불량 보도 정비 및 난간설치