

19

도봉산 둘레길 2.0 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중양도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●		●			●	●		●		●			●
주관부서	공원여가과장 이성일 ☎2091-3750 자연생태팀장 박지영 ☎3761 담당 이순호 ☎3762													

현황

- 서울 둘레길 157km중 도봉구간은 8코스 7.8km구간으로, 북한산국립공원 둘레길과 접치는 구간임
- 서울 둘레길 주변 여가·체험시설은 무수골 녹색복지센터 건립, 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성임

사업목표

- 숲이 주는 치유의 기능을 활용하여 둘레길 주변 산림체험시설 확대 조성을 통해 주민 건강 증진에 기여

사업개요

□ 서울 둘레길 확대 추진

- 서울시 둘레길 확대 기본계획 용역<서울시 시행> 완료(2023. 12월)

□ 둘레길 주변 여가·체험시설 확대 추진

- 무수골 생태치유 및 명상의숲 조성
 - 위치 : 도봉동 467-3번지 일대(서울 둘레길 8구간 무수골 인접)
 - 사업내용 : 녹색복지센터 건립(2023.11.준공) 및 명상의 숲 조성(2024.5.준공 예정)
(규모 7,334㎡, 건축 2개동 <1층> 827㎡, 그 외 조경 6,507㎡)
 - 사업비 : 5,850백만원(국비 900 / 시특교 1,000 / 구비 3,950)
- 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성(2023.10.준공)
 - 위치 : 방학동 465-4번지 일대(서울 둘레길 8구간 연산군묘 인접)
 - 사업내용 : 역사문화쉼터 조성(규모 480㎡)
 - 사업비 : 2,757백만원(구비)

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울둘레길 확대																
서울둘레길 여가 체험시설 조성																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,607	-	8,607	7,092	1,015	500	-	-	-
국비	900	-	900	900	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-
구비	6,707	-	6,707	5,192	1,015	500	-	-	-
기타	-	-	-				-	-	-

※ 서울둘레길 확대 : 서울시 용역 및 국립공원 협의 등 확대 반영 완료

※ 여가체험시설 조성 : 연산군묘 주변 역사문화쉼터(2,757백만원), 무수골 생태치유공원(5,850백만원)

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
서울둘레길 확대 및 여가 체험시설 조성	조성률 (%)	목표	100	30	100	100	-	-	80
		실적	80	30	80	-			

■ 추진실적

- 2022. 7. ~ 2023. 12. : 서울 둘레길 확대 기본계획 용역 시행(서울시)
- 2022. 8. ~ 9. : 서울시 주관부서 정보공유 및 사업 협의
- 2022. 9. : 도봉 둘레길 확대 우리구(안) 반영 요청(서울시)
- 2022. 10. : 둘레길 확대 우리구(안) 협의 및 반영 요청(국립공원공단)
- 2022. 11. : 서울시 주관부서 - 행정2부시장 보고
- 2022. 12. : 서울시 행정2부시장 - 국립공원공단이사장 협의
- 2023. 1. : 서울시·국립공원공단·도봉구 면담
- 2023. 2. : 서울둘레길2.0 추진 사업설명회 도봉구 사업의견 제출
- 2023. 4. : 현장중심의 환경규제 개선과제 건의(우리구→환경부)
- 2023. 5. : 국립공원 둘레길 ~ 쌍문공원·초안산 연결노선(안) 반영
- 2023. 6. : 2023년 상반기 국립공원 협치위원회 안건 건의
- 2023. 7. ~ 12. : 서울 둘레길 확대 기본계획 및 안내체계개선 용역 완료(서울시)
 - 2024년 1월 둘레길 2.0 코스 확대(우리구 둘레길 확대 요청 사항 반영)
 - ※ 둘레길 ~ 테마산책로 연결노선 및 연계 문화·여가시설 홈페이지 등 반영

- 2023. 1. ~ 11. : 무수골 녹색복지센터 건립 시행(완료)
- 2023. 7. ~ 11. : 연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성 시행(완료)
- 2023. 8. ~ 12. : 명상의숲 조성사업 설계 용역 시행(완료)

※ 사업추진 완료사진



<무수골 녹색복지센터 건립 완료>



<연산군묘 주변 역사문화쉼터 조성 완료>

【 기타사항 】

- 2024년 둘레길 CCTV 설치 공사 시행 예정(1,020백만원 특교 확보)

■ 향후 계획

- 2024. 1. ~ 5. : 명상의 숲 조성사업 공사 시행