

# 20

## 무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●			●			●		●		●		●	
주관부서	공원여과과장 이성일 ☎2091-3750 자연생태팀장 박지영 ☎3761 담당 이순호 ☎3762													

### 현황

- 무수골은 환경적, 생태적, 경관적으로 우수하게 보전된 청정구역
- 북한산국립공원 해제(2011.1.10.)로 무분별한 개발행위 및 환경오염 등 자연 환경 훼손 우려

### 사업목표

- 무수골의 자연환경과 조화를 이루는 생태치유공간 및 명상의 숲을 조성하여 주민에게 휴식과 생태치유 체험기회를 제공하고 청정한 자연환경 보전

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 5.
- 사업위치 : 도봉동 467-3번지 일대
- 사업규모 : 7,334㎡(건축 2개동 <1층> 827㎡, 그 외 조경 6,507㎡)
- 사업내용 : 녹색복지센터 건립 및 명상의숲 조성 추진
- 총사업비 : 5,850백만원(국900, 시1,000, 구3,950)
  - 토지매입비 : 1,700백만원
  - 녹색복지센터 건립 및 명상의 숲 조성 : 4,150백만원

### 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
녹색복지센터 건립 토지매입	■															
녹색복지센터 건립	■		■	■	■	■										
명상의 숲 조성					■	■	■	■								
시설 운영										■	■	■	■	■	■	■

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	5,850	-	5,850	5,100	250	500	-	-	-
국비	900	-	900	900	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-
구비	3,950	-	3,950	3,200	250	500	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
생태치유 및 명상의 숲 조성	조성률 (%)	목표	100	50	100	100	-	-	80
		실적	80	50	80	-	-		

## ■ 추진실적

- 2020. 4. : 토지주(성신학원)와 토지(2,128㎡) 매각 협의 완료
- 2020. 9. ~ 2021. 10. : 녹색복지센터 건립 설계용역 완료
- 2021. 3. ~ 2022. 8. : 토지수용절차 진행
  - ※ 토지주(성신학원)와 토지 무단점유자간의 명도소송 시행(1심·2심 승소)
- 2022. 9. ~ 11. : 토지매입 및 녹색복지센터 건립공사 발주
- 2023. 1. ~ 11. : 녹색복지센터 건립공사 시행 및 준공
- 2023. 8. ~ 12. : 명상의 숲 조성공사(조경) 설계용역 준공, 조경공사 발주

## ■ 향후 계획

- 2024. 1. ~ 5. : 명상의 숲 조성공사(조경) 공사 시행
- 2024. 6. : 시범운영 및 개관행사
- 2024. 7. : 녹색복지센터 및 명상의숲 프로그램 운영

※ 명상의숲 조성 위치도 및 조감도

