

# 39

## 동부간선도로 진·출입로 개선

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●			●		●			●		●			●
주관부서	도로과장 강우영 ☎2091-4050 토목팀장 박현용 ☎4051 담당 최성욱 ☎4057													

### 현황

- 동부간선도로 확장공사 개통후 기존 진·출입로의 감소로 동부간선도로 전체 차량속도는 개선되었으나 도봉구민의 진·출입 불편

### 사업목표

- 동부간선도로 진·출입 불편 개선
  - 동부간선도로 진·출입 개선

### 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2025.06.
- 사업규모: 동부간선도로 진·출입 개선
- 주요추진사항
  - 2020.12.30.: 도봉지하차도 개통(동부간선도로 도봉구간)
  - 2021.10.14.: 서울시(도로계획과)와 동부간선도로 협의
    - 출입 개선안(노원교 진출램프, 노곡중학교 진출램프 신설)
  - 2021.11.11.: 동부간선도로 진출·입 의견 제출(도봉구→서울시 도로계획과)
    - 노원교 진출램프 필요, 노곡중학교 진출램프 대신 초안산진입로 개선 대안 제출
  - 2021.12. 7.: 동부간선도로 개선대책 시행(서울시 도로계획과→도봉구)
    - 노원교 진출램프 추진(예산확정), 초안산진출입 개선 검토
  - 2022. 1. 7.: 초안산진출입로 개선 검토 요청(도봉구→서울시 교통운영과)
    - 동부간선도로 속도저하, 과속카메라, 도봉구 U턴, 노원구 별도시설
  - 2022. 3.~ 6.: 초안산지하차도 진출 타당성 검토(용역 시행)
    - 용역 검토결과 용벽 등 구조물로 인해 현 도로 구조상에서는 초안산지하차도 진출로 개설 불가
  - 2022. 8. 3.: 시·구 공동협력을 위한 서울시장-구청장 면담안건 제출
    - 노원교 진출로 예산확보(23년 190억) 및 23년 개통 요청
    - 동부간선도로 진출입 개선을 위한 중장기 개선책 필요

- 2022.11. 2.: 시·구 공동협력을 위한 서울시장-구청장 면담
  - 노원교 진출로 예산확보(23년 220억) 및 23년 개통 요청
  - 동부간선도로(도봉,노원) 진출입 개선을 위한 (타당성)용역비 3억 편성 요청
- 2023. 12.: 노원교 진출연결로 신설 및 확장 공사 시행중
  - 노원교 진출램프 및 노원교 확장구간 기초, 교각, 교대 설치

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
노원교 진출연결로 확장공사																
동부간선도로 진출입 개선 용역 추진																

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	28,800	-	28,800	6,000	17,000	5,800	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	28,800	-	28,800	6,000	17,000	5,800	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
동부간선도로 진출입개선 추진율	%	목표	100	30	40	30	-	-	70
		실적	70	30	40				

## ■ 추진실적

- 노원교 진출램프 및 노원교 확장구간 기초, 교각 설치(공정률 34.5%)
  - 풍수해 기간(5.15.~10.15.) 하천공사 중지

## ■ 향후 계획

- 노원교 진출로: 노원교 진출연결로 신설 및 확장 공사 시행(시 도기본)
  - 2022.10.: 공사착공(22년 예산 60억 확보)
  - 2025.06.: 공사완료(23년 예산 170억 확보, 부족 예산 50억 추가확보예정)
- 동부간선도로 진출입 중장기 개선방안 서울시 용역 추진중(23년 5월~12월)
  - 개선방안 용역안을 검토중으로 준공기한 연장 예정

# 동부간선도로 노원교 진출램프 신설 및 노원교 확장공사

## □ 위치도 및 설치 사진



## 동부간선도로 개통 전 · 후 진출입 현황

