

47

다목적 체육시설 확충

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●			●			●		●		●		●	
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 체육시설팀장 유상근 ☎2541 담당 김아진 ☎2543													

현황

- 실내체육시설: 3개소
 - 창동문화체육센터, 도봉동 실내스포츠센터, 도봉동 실내스포츠센터 별관
- 실외체육시설
 - 다락원체육공원(축구장, 게이트볼장, 배드민턴장, 테니스장)
 - 초안산근린공원(축구장, 풋살구장, 배드민턴장)
 - 야외운동기구(20개소 157대)

사업목표

- 다목적 체육시설을 확충(건립)하여 구민의 체육활동 수요에 대응하고 지역 주민의 체력증진 및 여가생활 공간을 확보

사업개요

- 쌍문 종합 체육센터 건립
 - 사업기간 : 2018. 9. ~ 2024. 3.
 - 사업위치 : 쌍문동 265, 265-2, 산 79-9 일대
 - 사업규모 : 부지면적 3,748㎡(연면적 4,989㎡), 지하1층/지상3층
 - 사업내용 : 다목적 체육센터 건립(수영장, 실내체육관, 헬스장 등)
 - 총사업비 : 27,085백만원(국비 3,000, 시비 5,451, 구비 18,634)

추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024
	1	2	3	4	1	2	3	4	1
- 공사 진행 및 준공									

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	
계	27,085	18,121	8,964	6,964	2,000	-	-	-
국비	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-
시비	5,451	2,387	3,064	3,064	-	-	-	-
구비	18,634	12,734	5,900	3,900	2,000	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
쌍문 종합 체육센터 건립	추진율(%)	목표	100	50	100	-	-	-	53
		실적	53	20	53	-	-	-	

○ 공사기한 연장사유

- 2022년 하절기 강우로 인한 공사불능
- 선덕고등학교 시험기간 소음자제 요청에 따른 공사중단
- 한양아파트 소음·진동 민원발생에 따른 굴착공사 지연
- 현장여건(진입로 조성, 지반상태 등)에 따른 터파기(토사/풍화암/연암) 작업량 증가
- 레미콘 수급 및 외부 환경요인 등으로 공사 기한이 연장됨에 따라 용역비 지급 및 원자재 구입 등 시기 미도래

■ 추진실적

○ 추진경과

- 2018. 9.: 쌍문동 다목적체육센터 건립계획 수립
- 2018. 11.: 국민체육센터 공모사업 선정 및 국비 30억 확보
- 2021. 10.~ 2023. 12. : 공사 착공 및 진행
 - ※ 2023. 12. 기준 공정률: 75% (조적, 방수, 외부마감재 공사 중)

■ 향후 계획

- 2023. 12. ~ 2024. 3. : 건립공사 진행 및 공사 준공