

# 6

## 창동역 복합환승센터 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진		●	●			●				●	●			●

주관부서	청년미래과장 박종민 ☎2091-3800 청년전략산업팀장 하치권 ☎3821 담당 안성우☎3822
------	--

### ■ 현황

- '21. 6. 17. GTX-C 민간투자사업 우선협상대상자 선정 (현대건설)
  - 현대건설에서는 민간투자사업의 부대사업으로 창동역 복합환승센터 건립을 제안
- '22. 4. ~ 10. 공익감사 청구(도봉구,노원구)에 따른 감사
- '22. 7. 현대 컨소시엄과 국토부간 GTX-C노선 사업 협상 진행중
- '22. 11. 10. 감사결과 통보(총 5건의 위법·부당사항 확인)
- '23. 9. 서울시·국토부 등 유관기관 간 「복합환승센터 협의체」 구성·운영 중
- '23. 11. 사업화 기본구상 용역(서울주택도시공사)
- '23. 12. 창동역 복합환승센터 국제설계공모 진행

### ■ 사업목표

- GTX-C노선 사업추진계획에 맞춰 광역교통의 중심지로서 접근성 개선 및 지역 위상 강화를 위한 창동역 복합환승센터 건립 추진
- 창동역 복합환승센터를 환승센터-씨드큐브 창동-하나로유통센터로 이어지는 산업벨트의 한 영역으로 조성

### ■ 사업개요

- 위 치: 도봉구 창동 1-9 일대 (창동 도시개발구역 2지구)
- 규 모: 12,894㎡(부지면적)
- 도입시설: 환승시설, 환승지원시설, 업무공간, 상업공간, 주거공간
- 사업시행자: 서울도시주택공사 (사업방식 : 도시개발사업)
- 사업기간: '24. ~ '28.
  - ※ GTX-C 대합실은 GTX-C 개통일정에 맞추어 개관('28. 하반기 예정)
- 총사업비: 미정 ('24년도에 확정 예정)

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사업추진방안 결정							■	■								
세부추진계획 수립								■	■	■						
사업 시행(건립공사)											■	■	■	■	■	■

## ■ 소요예산

: 사업추진방식 미결정으로 인하여 추후 결정

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
건립공사 공사 착공 및 진행	진행률 (%)	목표	40	-	-	-	20	40	0
		실적	0	-	-				

## ■ 향후 계획

- ' 24. 설계용역 진행, 세부추진계획 수립(서울주택도시공사)
- ' 25. ~ ' 28. 건립공사 시행