

30

청소년 문화의 집 신설(도봉2동)

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 제공

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진	●			●			●			●		●	

▷ 현황

- 관내 구립 청소년시설이 창동과 쌍문동에 편중되어 있어 도봉동 지역내 청소년문화의집 건립에 대한 필요성 제기

▷ 사업목표

- 청소년시설이 부족한 지역에 문화·예술·교육·정보 등 청소년들이 일상적으로 이용할 수 있는 활동공간인 청소년문화의집을 확충하여 건전한 청소년 육성 도모

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2021. 12.
- 사업대상
 - 소재지 : 서울시 도봉구 도봉동 58-2
- 사업내용
 - 도봉동 한신 아파트 기부채납 부지내 청소년문화의집 건립
 - 규모 : 지하1층 ~ 지상 4층(대지면적 555㎡, 연면적 1,046㎡)
 - 도시계획 : 준공업지역(건폐율 60%, 용적율 400%)
- 총사업비 : 4,800백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역할	비고
서울특별시 청소년정책과	시비 지원	서울시 투자심사 승인
기획예산과	투자심사 및 예산확보	진행 중
재무과	규유재산 심의	완료
건축과	공사발주 및 착공	진행 중

■ 추진계획

- 기본 및 실시설계, 공사발주 및 착공
 - 설계공모 : 공개경쟁
 - 공사발주 및 관리 감독 : 교육지원과, 건축과
 - 물품구매 : 사무기기 및 집기 구매
- 시설 위탁 운영
 - 「도봉동 청소년 문화의집 운영 사무」 민간위탁에 관한 동의안 의회 제출
 - 청소년시설 운영 위탁 법인 선정 위원회 개최 및 계약 체결

👉 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
청소년문화의집 건립계획 수립																
투자심사, 공유재산심의, 예산확보																
기본 및 실시설계, 공사발주 및 착공																
시설 완공																
시설 운영																

👉 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	4,800	-	4,800	-	1,190	2,980	500	130	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,000	-	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-
구비	2,800	-	2,800	-	190	1,980	500	130	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분		2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
청소년문화의집 건립 및 운영	추진율 (%)	목표	100%	20	30	50	70	100	70%
		실적	70%	20	40	70	-	-	

추진실적

- 국·시비 예산지원 가능 여부 검토 요청
 - 서울시 청소년정책과 답변 : 도봉구 문화의집 3개소 중 2개 시설은 건립당시 건축비 지원이 되었지만, 창동청소년문화의집은 시비 보조금이 아닌 인센티브 포상금으로 건립되어 앞으로 도봉구에서 문화의집 추가 건립 시 사업비(시비) 지원 가능
 - ※ 국가균형발전특별회계 예산안 편성지침('19. 4. 기획재정부)에 따라 청소년시설 확충사업은 국비 미지원 대상이 되어, 추가 시비보조금 교부받음
- 해당 부지 현장 확인 : 준공업지역으로 청소년수련시설 건립 가능(도시계획과 확인)
 - ※ 단, 설치예정지역으로부터 직선거리 50미터 이내에는 유흥주점 등 청소년이 이용하기에 적합하지 않은 시설이 있어서는 안됨(현장확인결과 2019년 1월 현재 유해시설 없음)
 - 시설규모 : 대지면적 555㎡(건폐율 60%, 용적율 400% 적용 가능)
연면적 1,046㎡(지하 1층 ~ 지상 4층)
- 2018. 06. : 청소년문화의집 건립계획 수립(건립 규모 및 시설 운영 관련 내용 검토)
- 2018. 10. ~ 11. : 서울시 투자심사 승인, 구유재산 심의 의결
- 2019. 03. 20. ~ 2019. 06. 20. : 설계공모 - 선정업체 : 스튜디오잇 건축사사무소
- 2019. 07. ~ 2020. 03. : 설계용역 완료
- 2020. 05. 29. : 공사착공
- 2020. 08. 06. : 도봉동 청소년문화의집 민간위탁 계획 수립
- 2020. 11. 11. : 도봉동 청소년문화의집 민간위탁 적정성 심의 통과
- 2020. 11. 30. : 도봉동 청소년문화의집 민간위탁 동의를 위한 도봉구의회 심의
- 2021. 1. 12. : 도봉동 청소년문화의집 민간위탁 일상심사 완료
- 2021. 2. 1. ~ 2. 17. : 민간위탁 법인 선정 공고(신문, 홈페이지)

주민소통 실적

- 관내 청소년기관 전문가 간담회 실시
 - 일 시 : 2019. 10. 01.(화) 15:30 ~ 17:00
 - 참석인원 : 관내 청소년시설 관장 등 5명
 - 내 용 : 공간 배치에 필요한 실무적자 의견 수렴 및 청소년들의 욕구 파악 등

향후 계획

- 2021. 03. 위탁법인 선정
- 2021. 10. 준공

기대효과

- 청소년시설의 지역적 편중 해소
 - 구립 청소년시설 설치 현황 : 창동 2개소, 쌍문동 2개소
- 도봉동 지역 청소년 및 주민의 여가활동 만족도 증가
 - 다양한 교육·문화프로그램 및 청소년 수련활동 운영