

33

청소년 숲속놀이터 및 주민쉼터 조성

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육 제공

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
일부추진	●		●				●			●		●	

▷ 현황

- 돌리(쌍문)근린공원 내 군부대 이전부지가 방치되어 있어 공원 경관이 훼손됨
- 돌리(쌍문)근린공원 내 군부대 인접 사유지에 무허가 주택 등이 있어 공원 환경이 훼손됨

▷ 사업목표

- 군부대 이전부지 내 시설을 활용하여 청소년 숲속 놀이터를 조성
- 보상이 완료된 사유지를 주민쉼터 공간으로 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 쌍문동 산283-18 일대 / 쌍문동 산264 등 2개소[돌리(쌍문)근린공원]
- 사업내용
 - 쌍문1동 군부대 이전부지(방공포대) 내 기존시설을 활용하여 숲속놀이터 조성
 - 쌍문1동 꽃동네 주변 토지보상이 완료된 사유지에 대하여 주민쉼터 조성
- 총사업비 : 2,816백만원

📖 사업추진 시 협력사항

협력기관	역할	비고
서울시 공원조성과	예산 지원	
국방부	토지 사용 협의(우이동 방공포대)	

■ 추진계획

- 2018. 3. ~ 8. 돌리(쌍문)근린공원 기본계획 용역 추진
- 2018. 9. ~ 12. 서울시 협의 및 예산확보
- 2019. ~ 2020. 군부대 이전부지 토지사용 협의(국방부)
- 2019. 2. ~ 6. 주민쉼터 조성 실시설계용역 시행

- 2019. 2. ~ 11. 청소년 숲속놀이터 기본설계용역 시행
- 2020. 1. ~ 7. 주민쉼터 조성사업 시행 및 완료
- 2020. 11. 군부대 이전부지 토지사용 계약완료(국방부)
- 2021. 1. ~ 3. 청소년 숲속놀이터 실시설계용역 시행
- 2021. 4. ~ 12. 청소년 숲속놀이터 조성사업 시행
- 2022. 프로그램 운영

👉 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
둘리쌍문근린공원 기본계획 용역 추진	■															
토지사용 협의(국방부)			■	■	■	■										
주민쉼터 조성 실시설계용역 시행			■	■	■	■										
주민쉼터 조성 시행					■	■										
청소년 숲속놀이터 기본설계용역 시행			■	■	■	■										
청소년 숲속놀이터 실시설계 및 조성 시행							■	■	■	■						
청소년 숲속놀이터 프로그램 운영											■	■	■	■	■	■

👉 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	2,816	-	2,816	30	51	1,675	1,000	60	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,756	-	2,756	30	51	1,675	1,000	-	-
구비	60	-	60	-	-	-	-	60	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
주민쉼터 조성(2개소)	추진율 (%)	목표	100%	-	100%	운영	운영	100%
		실적	100%	-	30%	100%	-	
청소년 놀이터 조성 (1개소)	추진율 (%)	목표	100%	-	-	20%	100%	20%
		실적	20%	-	-	20%	-	

■ 추진실적

- 2018. 4. 돌리(쌍문)근린공원 기본계획 용역 착수
- 2018. 9. 돌리(쌍문)근린공원 기본계획 용역 완료
- 2019. 2. 주민쉼터 조성 실시설계용역 착수
- 2019. 7. 주민쉼터 조성 주민설명회 실시
- 2019. 12. 주민쉼터 조성 공사 계약
- 2020. 3. 주민쉼터 조성 공사 착공
- 2019. 12. 청소년 놀이터 조성을 위한 수도방위사령부 여단장 현장답사
- 2020. 1. ~ 9. 토지사용을 위한 국방부 협의
- 2020. 7. 주민쉼터 조성 완료
- 2020. 11. 군부대 이전부지 토지사용 계약체결 완료

☞ 주민소통 실적

- 2019. 7. 2. 주민설명회 실시(주민쉼터 조성)
- 2019. 7. ~ 8. 주민쉼터 조성 계획(안) 의견수렴(현수막 게시)
- 2019. 12. 2. 주민쉼터 조성 계획(안) 주민 열람 실시(쌍문1동 주민센터)

■ 문제점 및 해결방안

- 2021년 숲속놀이터 조성을 위한 서울시 예산 확보한 상태로, 2021년 숲속놀이터 조성 사업 정상추진 가능

■ 향후 계획

- 청소년 숲속놀이터 조성
 - 2021. 1. ~ 3. 실시설계용역 시행
 - 2021. 4. ~ 12. 공사시행 및 완료
 - 2022. 1. ~ 12. 프로그램 운영

■ 기대효과

- 공원 내 청소년 숲속놀이터를 조성하여 지역주민의 공원 이용 만족도 향상
- 공원 내 쉼터를 조성하여 인근 주민에게 쾌적한 공원환경 제공