

49

서울 시립 도서관 건립(방학1동)

UN지속가능발전목표(SDGs) : 4.양질의 교육

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
정상추진		●	●			●					●	●	

▷ 현황

- 동북권 서울시립도서관 도봉구 건립 확정(2019.8.13.)
- 대상부지는 사유지인 방학동 청소년독서실 일대(방학동 713-13 외 2필지)로 인근에 학교, 대규모 아파트단지 등 도서관 이용 수요가 많고, 사유지인 방학동 청소년독서실 건물의 노후화로 이용자 안전 문제 등을 감안하여 사업의 조속한 추진이 필요

▷ 사업목표

- 지식문화의 허브, 동북권 서울시립도서관 유치·건립
- 서울 시립도서관의 건립으로 시-구 연계 사업을 추진하여 활발한 정책적 협력기반 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 사업위치 : 도봉구 마들로 605(방학동) (방학동 713-13 외 2필지)
- 사업규모 : 대지 3,101㎡, 연면적 10,519㎡
- 사업내용 : '지식문화의 허브' 동북권 서울시립도서관 건립
- 총사업비 : 80,500백만원 (시비)

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
서울시 문화시설과	동북권 시립도서관 건립 추진	
서울도서관 지식문화과	사업시행 협조	
도봉구 교육지원과	계획부지 내 사업추진 협조	

■ 추진계획

- 2018. 3. : 「서울도서관 분관 건립 기본계획 수립 학술용역」 추진계획 수립(서울시)
- 2018. 7.~ 12. : 「서울도서관 분관 건립 기본계획 수립 학술용역」 시행
- 2019. 8. : 권역별 서울도서관 분관 자치구 선정 발표
- 2019.10.~2020. 4.: 예비 타당성 조사용역 추진
- 2020. 5. : 투자심사, 사업적정성 검토, 공유재산 심의 등
- 2021. : 국제 설계 공모, 설계 용역
- 2022. : 착공
- 2025. : 준공

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
서울도서관 건립 기본계획 수립 학술용역 수행																
권역별 서울도서관 분관 자치구 선정 발표																
권역별 타당성 조사																
투자심사, 사업적정성 검토, 공유재산 심의 등																
설계용역																
착공 및 건축공사																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	
계	80,500	-	80,500	-	-	-	-	80,500
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	80,500	-	80,500	-	-	-	-	80,500
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
서울 시립 도서관 건립 추진	%	목표	100%	10	70	80	90	100
		실적	80%	10	70	80	-	-

■ 추진실적

- 2018. 7.~ 12. : 「서울도서관 분관 건립 기본계획 수립 학술용역」 시행(서울시)
- 2019. 8. : 권역별 서울도서관 분관 자치구 선정(서울시) → 도봉구 건립 확정
- 2019. 11. : 방학역세권 지구단위계획 변경(문화시설 추가) 계획 수립 및 열람 공고 완료
- 2020. 1. : 구(區) 도시·건축공동위원회(문화시설 신설: 원안 동의)
- 2020. 3. : 방학역세권 지구단위계획(변경) 결정 요청(구→시)
- 2020. 4.~11. : 분관 건립 타당성 조사용역 추진(행안부 한국지방행정연구원)
※ 당초 10월말 완료 계획이었으나, 코로나19로 인한 설문조사 기간 부족 등으로
과업기간 1개월 연장

☞ 주민소통 실적

- 동북권 서울시립도서관 도봉구 확정 주민 홍보
 - 도봉뉴스 및 언론 보도자료 배포: 문화일보 등 50여건(2019.8.14.)
 - 구청 및 각동주민센터 현수막 게시

■ 향후계획

- 2021. 3. ~ 6. : 시 투자심사, 공유재산심의
- 2021. 6. : 도시계획시설(문화시설) 결정 고시
- 2021. 9. ~ 2022. 12.: 설계 공모 및 기본·실시설계
※ 실시설계 전 부지매입 완료 예정
- 2023. 4. : 착공
- 2025. 9. : 준공

■ 기대효과

- 서울시 도서관 정책과의 신속한 연계·협력을 통해 도봉구 도서관 발전과 운영 활성화에 기여
- 문화적 혜택이 부족한 사각지대에 도서관을 건립하여 지식과 문화, 평생교육에 대한 주민 욕구 부응
- 도서관 건립을 통해 지역 청소년들의 건전한 여가생활 및 교육공간 마련