

54

③ 도시재생사업의 종합적·체계적 지원 [방학2동 주거환경개선 사업지의 안정화 방안 마련]

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
완료	●			●			●			●		●	

▷ 현황

- 정비기반시설 불량 및 공동이용시설 부족
- 재건축 정비구역 해제에 따른 관리방안 필요

▷ 사업목표

- 정비기반시설 개선과 공동이용시설 설치를 통해 마을공동체 활성화에 기여
- 주민 재정착을 위한 양호한 주거환경 확보

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 12. 26. ~ 2020. 03. 31.
- 사업대상 : 방학동 605번지 일대, A=182,004m²
- 사업내용 : 물리적(주거환경개선), 경제적(지역경제 활성화), 사회적(공동체 회복) 재생 추진
- 총사업비 : 42억원(전액 시비)

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관			역 할	비 고
DO DO	도봉구	동주민센터	주민모임 및 주민공동체 활성화 지원	
	서울시	주거환경개선과	주거환경개선사업 지원	
민 간		주민협의체	주민모임이나 주민공모사업, 마을공동체활성화등 관내 주민사업 협업	

추진계획

추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
정비기반시설 정비(방학2동 숲속마을)																
공동이용시설 신축(방학2동 숲속마을)																

소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					장기 (c)
			소계 (b)	2018	2019	2020	2021	
계	4,200	1,000	3,200	1,000	2,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,200	1,000	3,200	1,000	2,200	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
정비기반시설 정비 (방학2동 숲속마을)	정비율 (%)	목표	100%	20	100	-	-	100%
		실적	100%	20	100	-	-	
공동이용시설 신축 (방학2동 숲속마을)	진행율 (%)	목표	100%	50	100	-	-	100%
		실적	100%	50	100	-	-	

추진실적

- '16. 9. 30. : 공동이용시설 부지매입 (6억8천만원)
- '17. 8. 3. : 정비구역지정 및 지형도면 고시 (서울시 고시 제2017-284)
- '18. 3. 2. : 공동이용시설 설계용역 준공
- '18. 4. 5. : 정비기반시설 기본 및 실시설계용역 착수
- '18. 6. 14. : 공동이용시설 공사 착공
- '18. 12. 14. : 정비기반시설 기본 및 실시설계용역 준공
- '19. 4. 23. : 정비기반시설 공사 착공
- '19. 7. 4. : 공동이용시설 공사 준공
- '19. 12. 16. : 정비기반시설 공사 준공

☞ 예산 집행액

(단위 : 백만원)

구분	계	2015 ~ 2017	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,200	1,000	1,000	2,200	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,200	1,000	1,000	2,200	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-

■ 향후 계획

- 2020. 1. ~ : 주민공동이용시설 운영 (숲속마을 주민공동체운영회)

■ 기대효과

- 주민이 주도하는 마을공동체 활성화 기반 마련
- 주변 환경과 조화된 쾌적한 주거환경 조성에 따른 마을환경의 질적 개선