

9 골목길 상권 활성화를 위한 간판정비사업(LED) 추진

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체 9.산업혁신 및 인프라

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
완료	●		●				●			●		●	

▷ 현 황

- 사업대상 : 쌍문역 3번 출구 인근 골목, 점포 140여개

▷ 사업목표

- 쌍문역 맛집거리 조성사업과 연계한 간판개선으로 골목상권 활성화에 기여
- 가로경관 개선 및 간판문화 선진화 확산 유도

■ 사업개요

- 사업명 : 쌍문역 서측 골목상권 활성화 사업지역 LED간판개선사업
- 사업구간 : 쌍문역 3번 출구 인근 골목(노해로 60길 및 도봉로 109길, 400m)
- 사업기간 및 사업 규모

구분	위치	사업기간	점포수
계		'18.8. ~ '20.12.	140
1구간	신도봉 중학교 ↔ 주얼리 라인	'18.8. ~ '20.4.	90
2구간	창동시장 입구 사거리 ↔ 동적불고기	'20.5. ~ '20.12.	50

- 소요예산 : 350,000천원(2,500천원× 140개소)
- 사업 위치도 및 현황사진



☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
도시재생과	쌍문역 서측골목상권 활성화 사업 추진 계획 수립 등	
상인회, 동주민센터	간판개선주민위원회 구성 및 운영	

■ 추진계획

- '18. 8 ~ '19. 6. 사전조사 및 사업계획 수립
- '19. 7 ~ '20. 4. 1구간 LED 간판개선 사업 시행
- '20. 5 ~ '20.12. 2구간 LED 간판개선 사업 시행

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사전조사 및 사업계획 수립	■		■													
1구간 LED 간판개선 사업 시행			■				■									
2구간 LED 간판개선 사업 시행							■				■					

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	350	-	350	-	225	125	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	84	-	84	-	84	-	-	-	-
구비	266	-	266	-	141	125	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
사업홍보 및 정비시범지구 지정	회	목표	1회	-	1	-	-	100%
		실적	1회	-	1	-	-	
간판개선 주민위원회 구성	건	목표	2건	-	1	1	-	100%
		실적	2건	-	1	1	-	
간판개선사업 완료(2개 구간)	식	목표	100%	-	50% (1구간)	100% (2구간)	-	100%
		실적	100%	-	50%	100%	-	

■ 추진실적

- '19.03.23. : 서울시 기후대기과 "'19년 도소매업 LED간판교체 지원사업"에 공모
- '19.04.12. : 시 보조금 확보(84,000천원)
- '19.05.30. : 쌍문역 서측 골목상권 활성화 사업지역 간판개선사업 추진계획 수립
- '19.06. : 1구간 부족 사업비 구비 추경예산 편성(141,000천원)
- '19.07.04.~19. : 사업계획 공람·공고 및 주민의견 청취
- '19.07.23. : 간판개선 주민설명회 개최
- '19.09.05. : 광고물정비시범구역 지정 및 표시방법 고시
- '19.09.~10. : 1구간 간판개선주민위원회 구성·간판개선협약 및 사업자 선정
- '19.10.~'20.02. : 1구간 사업동의서 징구 및 디자인 협의 완료
- '20.03.~'20.05. : 1구간 간판 제작·설치 완료
- '20.04.~'20.05. : 2구간 간판개선사업 계획 수립 및 주민공람·의견 청취
- '20.06. : 2구간 간판개선주민위원회 구성
- '20.07.~11. : 2구간 사업동의서 징구 및 간판 디자인 협의
- '20.11.~12. : 2구간 간판 제작·설치 완료

☞ 주민소통 실적

- '19.07.04.~19. : 사업계획 공람·공고 및 주민의견 청취
- '19.07.23. : 간판개선 주민설명회 개최

■ 기대효과

- 쌍문역 서측 골목상권 활성화 사업과 연계한 간판정비로 골목상권 활성화 및 가로경관 개선