

94

도봉동 다목적체육센터 건립

UN지속가능발전목표(SDGs) : 3.건강의료

추진중	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
	●			●			●				●	●	

▶ 현황

- 운영중인 다목적체육센터 1개소 : 창동문화체육센터
- 건립 계획중인 다목적체육센터 2개소 : 도봉동다목적체육센터, 쌍문동다목적체육센터

▶ 사업목표

- 다목적체육센터 건립을 통한 구민 체력 및 건강 증진
- 여가생활공간 확보를 통한 구민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9. ~ 2021. 3.
- 위치 : 도봉구 도봉로180길 84(舊 도봉실내배드민턴장)
- 규모 : 부지면적 3,494.2㎡(연면적 5,724㎡), 지상3층 / 지하2층
- 사업내용 : 다목적체육센터 건립
 - 지상3층(1,031㎡) : 다목적체육관(배드민턴, 농구, 배구 등)
 - 지상2층 (914㎡) : 헬스장, 강사실, 동아리실, 유아체육관, 사무실, 창고 등
 - 지상1층(1,348㎡) : 수영장(5레인), 남녀샤워·탈의실, 안내데스크, 판매시설 등
 - 지하1층(1,150㎡) : 기계실, 주차장
 - 지하2층(1,281㎡) : 주차장
- 총사업비 : 22,239백만원(국비 2,724 시비 6,356 구비 13,159)
 - 토지가액 4,011백만원 포함, 총 공사비 18,228백만원
 - 확보예산: 총액 19,741백만원(국비1,635 시비6,356 구비4,155 특교3,583 토지4,011)

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
건축과	설계용역, 공사 발주 및 감독	
도시계획과	도시계획시설 변경	
서울시 체육진흥과	사업비 확보 (국·시비)	
기획예산과	사업비 확보 (구비)	

□ 추진계획

- 2020. 2월 ~ 2021. 7월 : 공사 추진
- 2021. 7월 : 준공

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
설계 현상 공모 및 설계 용역 실시																
공사 발주 및 착공, 공사진행																
준공 및 시설 운영																

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2018	2019	2020	2021	2022	
계	22,239	4,011	18,228	2,408	7,483	5,838	2,499	-	-
국비	2,724	-	2,724	-	-	1,635	1,089	-	-
시비	6,356	-	6,356	-	3,900	2,456		-	-
구비	13,159	4,011	9,148	2,408	3,583	1,747	1,410	-	-
기타	-	-		-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	지표별 달성율(%)
도봉동 다목적체육센터 건립 추진	진척률 (%)	목표	30	50	70	100		70
			설계용역	설계완료	공사진행	준공	-	
		실적	30	50	70	-	-	

□ 추진실적

- 2016. 9. 5. : 다목적체육센터 건립계획 수립
- 2016. 9. 26. : 다목적체육센터 건립 타당성조사 용역 발주
- 2016. 9. 27. : 도시계획시설(지역지구) 변경 의뢰(區 도시계획과)
- 2017. 2. 27. : 건립타당성조사 용역, 환경성 및 교통성검토 용역 완료
- 2017. 3. 13. : 다목적체육센터 건립 변경계획 수립(사업예산 변경)
- 2017. 7. 31. : 서울시 투자심사 심의
- 2017. 9. 7. : 區중기지방재정계획 반영
- 2017. 9. 13. : 市중기지방재정계획 반영

- 2017. 10. 11. : 구유재산심의회 완료
- 2018. 3. 31. : 중앙 투자심사 심의
- 2018. 4. 12. : 2019년 사업예산 신청(국비)
- 2018. 5. 16. : 도봉구의회 구유재산관리계획 심의
- 2018. 5. 25. : 서울시 공공건축가 자문
- 2018. 6. 5. : 용역발주 심의 의뢰(서울시 기술심사담당관)
- 2018. 6. 21. : 2019년 사업예산 신청(시비)
- 2018. 10. 25. : 설계공모 당선작 선정
- 2018. 11. 2. : 설계용역 계약
- 2019. 7. 1. : 도시계획시설 변경(청소년수련시설→체육시설) 용역 계약
- 2019. 9. 11. : 도시계획시설 변경(청소년수련시설→체육시설) 고시
- 2019. 10. 21. : 설계용역 준공
- 2019. 11. 15. : 공사발주 및 입찰공고
- 2019. 11. 20. : 도봉실내배드민턴장 석면 제거 용역
- 2020. 1. 14. : 도봉실내배드민턴장 철거
- 2020. 2. 5. : 착공
- 2020. 12월 현재 : 공사 추진중 (공정율 62.24%)

주민소통 실적

- 도시계획시설 변경 열람공고
 - 의견청취기간 : 2017. 3. 30. ~ 2017. 4. 13. (15일간)
 - 공람장소 : 도봉구청 도시계획과
- 도봉구 도시계획위원회 자문
 - 자문일자 : 2017. 6. 1.

기대효과

- 노후화된 배드민턴장 부지 적극 활용
- 생활체육인구 증가에 따른 다양한 체육활동 환경 조성
- 스포츠로 건강하고 행복한 도봉구 구현

□ 예산확보노력

- '20년 12월 현재 사업예산 확보 총액 : 19,741백만원 (예산확보율 88.77%)
(국비 1,635 시비 6,356 구비 4,156 특교 3,583 토지 4,011)
- '18년 하반기 특별교부금 1,835백만원 확보
- '19년 상반기 특별교부금 1,748백만원 확보
- 국비(2,724백만원)가 적기 교부될 수 있도록 예산정책협의회를 통한 지역구 국회의원 협조 요청
- '20년 하반기 특별조정교부금 1,410백만원 신청

□ 향후계획

- 2021년 사업비 국비 1,089백만원 및 구비 1,410백만원 확보 예정
- 2020. 2. ~ 2021. 7. : 공사 추진
- 2021. 7. : 준공