

37

자전거(따릉이)로 지하철역 연계 체계 구축

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
이행후 계속추진	●			●			●			●	●			●
주관부서	교통행정과장 박규모 ☎2091-4150 교통시설팀장 최준범 ☎4161 담당 이영진 ☎4163													

현황

- 자전거 편의시설 및 자전거도로
 - 자전거보관대 : 195개소 4,394(지하철역 761대)
 - 공기주입기 : 64개소 67대(지하철역 8대)
 - 공공자전거 : 77개소 873대(지하철역 인근 193대)
 - 자전거도로 : 11.54km(도봉로 및 방학로)

사업목표

- 거주지와 지하철역 연계성 확대
 - 인구 밀집 거주지인 공동주택에 자전거 편의시설 지원
 - 자전거 도로 연계성 및 편리성 향상

사업개요

- 사업대상 : 자전거 편의시설 지원 및 자전거도로의 연계성과 편리성 향상
- 사업내용
 - 공동주택 자전거 편의시설 지원
 - 공동주택에 자전거보관대(따릉이 포함) 지원
 - 자전거 도로의 연계성 및 이용 편리성 향상
 - 창동역 인근 자전거도로 정비(씨드 큐브 및 서울아레나 주변)를 통한 중랑천 자전거도로와의 연계성 향상(창동 신경제중심지 조성사업과 연계)
 - 자전거도로 시인성 강화를 위한 픽토그램 설치(도봉로)
- 총사업비 : 550백만원
 - '22년 : 110백만원, '23년 : 110백만원, '24년 : 110백만원, '25년 : 110백만원, '26년 : 110백만원

☞ 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
주택과, 아파트입주자대표회의	공동주택 자전거 시설 수요조사 및 설치 동의	
도로과, 신경제일자리과	창동역 일대 자전거도로 연계 정비	

■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공동주택 자전거 편의시설 지원																
자전거 도로의 연계성 및 편리성 향상																

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	550	-	550	110	110	110	110	110	-
구비	550	-	550	110	110	110	110	110	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원	개	목표	720	120	150	150	150	150	66.7
		실적	480	310	170				
자전거도로 픽토그램 설치 및 창동역 주변 자전거도로 정비	km	목표	8.04	2.74	2.4	2.4	0.5		63.9
		실적	5.14	2.74	2.4				

■ 추진실적

- 공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원
 - 2023년 : 170대 설치(4월)
- 자전거도로 연계성 및 이용 편리성 향상
 - 도봉로 서측(방학사거리 가을마당~우이교사거리 2.4km) 픽토그램 설치
- 창동역1, 2번 출구 자전거 주정차 정비(구청장 지시 사항)
 - 2번 출구 자전거거치대 198대 철거 후 자전거 주정차 구역 조성 및 주정차 계도
 - 보행 편의를 위한 1번 출구 따릉이 대여소 정비 및 5대 추가 설치

■ 향후 계획

- 공동주택 자전거보관대(따릉이 포함) 지원
 - 2026년까지 매년 150대 지원
- 자전거도로 연계성 및 이용 편리성 향상
 - 2024년 : 도봉로 동측(평화도봉공원~우이교사거리 2.4km) 픽토그램 설치