

# 38

## 주차혼잡지역 공영주차장 확충

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●			●			●		●		●			●
주관부서	교통지도과장 나현천 ☎2091-4200 주차장관리팀장 윤병태 ☎4211 담당 장영주 ☎4215													

### 현황

- 공영주차장 확보 현황 : 51개소 2,040면
  - 지속적인 주차장 확충에도 불구하고 저층주거지역 주차장 확보율 불균형으로 주차혼잡지역 발생

### 사업목표

- 주차환경이 열악한 주차혼잡지역에 대한 주차장 확충 우선공급대책 수립
  - 주차장 추가 확보면수: 9개소 275면
- 도봉구를 54개 권역으로 세분화하여 권역별 주차장 확보율을 분석하여 연차별 주차장 확충계획 수립

### 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 도봉구 관내 주차혼잡지역
- 사업내용
  - 방학동 661-6 공영주차장 건설 사업 추진
  - 창동 657-125 공영주차장 건설 사업 추진
  - 창동 신창초등학교 지하주차장 건설 사업 추진
  - 저층 주거지(단독주택지역) 공영주차장 건설 사업 추진
- 총사업비 : 30,211백만원

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
창동 657-125 공영주차장 건설																
방학동 661-6 공영주차장 건설																
창동 신창초등학교 공영주차장 건설																
쌍문동 지역 공영주차장 건설																
방학동 지역 공영주차장 건설																
도봉동 지역 공영주차장 건설																
창동 지역 공영주차장 건설																

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 (a)+(b)+(c)	기투자 (a)	임 기 내						장기 (c)
			소계 (b)	2022	2023	2024	2025	2026	
계	30,211	989	29,222	3,763	5,245	6,831	6,000	7,383	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	17,522	-	17,522	385	3,076	6,031	3,600	4,430	-
구비	12,689	989	11,700	3,378	2,169	800	2,400	2,953	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
공영주차장 조성면수	면수	목표	176면	-	26면	20면	30면	100면	6.8%
		실적	12면	-	12면				

## ■ 추진실적

- 창동 657- 125 공영주차장 건설 : 2022. 7. ~ 2023. 6.
  - 취득계약체결 및 보상 : 2022. 8. ~ 2023. 3.
  - 건축물 해체 심의 및 허가 용역실시 : 2023. 2. 27.
  - 주차장 조성공사 실시설계 용역 : 2023. 06. 15.
  - 건축물 철거공사 시행 : 2023. 08. 10.
  - 주차장 운영개시: 2023. 12. 25.

- 쌍문4동 1공영주차장 증축 공사 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
  - 주민설명회 개최 : 2023. 2. 1.
- 방학동 661-6 공영주차장 건설
  - 실시설계 : 2023. 2. ~ 2023. 7.
  - 공영주차장 조성공사 : 2023. 8. ~ 9.
  - 공영주차장 운영개시 : 2023. 9. 18.
- 쌍문동 715-2 공영주차장 건설 : 2023. 3. ~ 6.
  - 한국전력 서울본부 토지 추가사용 협의 : 2023. 3. 23.
  - 창동 변전소 부지 추가 사용 협조 요청 : 2023. 3. 28.
  - 주차장 조성공사 : 2023. 6. ~ 7
  - 공영주차장 운영개시 : 2023. 7. 11.
- 쌍문동 471-30 외 1필지 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
  - SH소유 매입빈집 생활SOC조성(주차장 조성) 회신 : 2023. 7. 14.
- 쌍문동 31-27 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 8. ~ 2024. 6.
  - SH소유 매입빈집 생활SOC조성(주차장 조성) 회신 : 2023. 8. 21.

## ■ 향후 계획

- 쌍문4동 1공영주차장 증축 공사 : 2023. 1. ~ 2024. 06.
  - 공사발주 및 공사 : 2024. 1. ~ 2024. 6.
  - 주차장 운영개시 : 2024. 7. 1.
- 창동 신창초등학교 공영주차장 건설(북부교육지원청 추진)
  - 투자심사 상정 : 2022. 8. ~ 10.
  - 공유재산 심의 : 2023. 03. ~
  - 설계공모 및 설계 : 2023. 9. ~ 2024. 9.
  - 공사 : 2024. 9. ~ 2027. 9.
- 저층 주거지역내 주차혼잡지역 공영주차장 건설
  - 공영주차장 조성사업 연차별 추진계획 수립 : 2022. 8. ~ 12.
  - 연차별 추진계획에 의거 주차장 조성공사 실시 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 쌍문동 471-30 외 1필지 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
  - 실시설계 : 2024. 1.
  - 주차장 조성공사 : 2024. 3. ~ 5.
  - 공영주차장 운영개시 : 2024. 6. 1.

- 쌍문동 31-27 빈집활용 자투리주차장 건설 : 2023. 8. ~ 2024. 6.
  - 실시설계 : 2024. 1.
  - 주차장 조성공사 : 2024. 3. ~ 5.
  - 공영주차장 운영개시 : 2024. 6. 1.

□ 위 치 도(쌍문4동 1공영주차장)



위치도



1층 조감도



2층 조감도




□ 위 치 도(창3동 신창초등학교)




□ 현장사진



위치도(쌍문동 471-30 외 1필지)




현장사진





위치도



현장사진

