

# 4

## 씨드큐브 창동 조성

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
완료	●			●		●		●			●		●	
주관부서	청년미래과장 박종민 ☎2091-3800 청년전략산업팀장 하치권 ☎3821 담당 안성우☎3822													

### 현황

- '17.09.: 도시개발구역 지정 및 개발계획 고시
- '18.11.: 도시개발사업 실시계획인가
- '19.11.: 창업 및 문화산업단지 착공
- '23.07.: 씨드큐브 창동 준공
- '23.10.: '서울창업허브 창동' 입주/졸업 기업 '씨드큐브 창동 오피스' 공간 이전 (3, 6층, 청년미래과-SBA 협업)
- '23.12.: 도봉구 청년취업사관학교 설치·운영[5층, 서울시(청년미래과 유치)]

### 사업목표

- 창동 동북권중심지 랜드마크 건축물 건립
- 서울아레나와 연계한 산업거점 및 단지 내 미래산업 창업생태계 조성
- 창동역복합환승센터-씨드큐브 창동-하나로유통센터로 이어지는 산업벨트 선도시설 조성

### 사업개요

- 사업기간: 2017. 9. ~ 2023. 7.
- 건립개요
  - 위 치: 도봉구 마들로11길 74 (창동역 환승주차장 부지 내)
  - 규 모: 지하7층~지상49층, 16층(오피스)
  - 연면적: 143,533㎡
  - 건립비: 3,610억원
- 도입기능(안): 청년창업오피스, 청년취업사관학교, 스튜디오 등 지원시설, 문화산업오피스, 문화집객시설, 오피스텔

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공사 정상진행 및 준공																

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ④	
			소계 ②	2022	2023	2024	2025		2026
계	361,000	228,443	132,557	93,110	39,447	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	361,000	228,443	132,557	93,110	39,447	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
씨드큐브 창동 조성 건립공사 진행	진행률 (%)	목표	100	85	100	-	-	-	100
		실적	100	93	100				

## ■ 향후 계획

- '24. 1.: 중소기업 창업보육센터 확장 이전(5층, 지역경제과)
- '24. 2.: '서울창업허브 창동' 입주/졸업 기업 '씨드큐브 창동 오피스 공간' 입주자 모집공고 진행(3, 6층, 청년미래과-SBA-SH협업)
- '24. 상반기.: 도봉구 청년창업센터 설치·운영(4층, 청년미래과)