

48

청소년 복합 체육관 신설 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중양도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●		●			●	●		●		●		●	
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 체육시설팀장 유상근 ☎2541 담당 김아진 ☎2543													

현황

- 도봉생활권 내 청소년 전용 체육관 부재 및 청소년·아동복지시설 서울시 평균 미만(2030 서울생활권계획)
- 소방학교 이전부지 개발사업 계획 변경결정 및 지역 필요시설 의견조회
 - 기존 해당부지 내 서울시 청년혁신파크 건립 사업 미추진(사유: 경제적 타당성 및 활용률 저조로 사업 철회)결정 후, 대안으로 지역 필요시설 의견조회
 - 도봉구→서울시: 어린이·청소년 전용 체육관 건립 제안('21. 9. 27.)

사업목표

- 청소년 복합 체육관을 건립하여 아동·청소년의 체육활동 장려 및 생활체육 시설 서비스 사각지대 해소
- 도봉구 4대 권역 중 유일하게 실내 체육관이 없는 방학동 지역 스포츠 인프라 확대

사업개요

- 청소년 복합 체육관 건립
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 2028. 12.(26년 착공, 28년 준공 예정)
 - 사업위치 : 방학동 708(도봉소방학교 이전부지)
 - 사업규모 : 연면적 4,120㎡(지상3~4층)
 - 사업내용 : 실내체육관, 가상현실 스포츠실 등
 - 총사업비 : 25,054백만원(시비 15,107 구비 9,947)
- ※ 타당성조사 및 중앙투자심사 등 사전절차 재추진 여부에 따라 사업 진행이 지연될 수 있음

추진일정 (서울시와 협력 추진)

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
- 서울시 사업계획 변경 관련 실무협의 (市동북권사업과, 체육진흥과↔區 평생학습체육과)	■															
- (市) 사업계획 변경 검토 및 확정					■											
- (區) 市 사업계획 확정(4월) 후, 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 진행					■											
- (市) 설계공모, 기본·실시설계, 심의·인허가, 투자심사, 공사 착공									■							
- (市) 공사 진행('26년) 공사 준공('28년) 및 개관													■			

■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내				장기 ③	
			소계 ②	2022	2023	2024		2025
계	25,054	-	-	-	-	929	1,200	22,925
시비	15,107	-	-	-	-	-	871	14,236
구비	9,947	-	-	-	-	929	329	8,689

■ 공약달성 확인지표

(단위: %)

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률(%)
청소년 복합 체육관 조성	추진율(%)	목표	100	10	20	50	75	100	20
		실적	20	10	20	-	-	-	

■ 추진실적

- 2021.09.: 시 의견조사에 따라 어린이·청소년 전용체육관 건립 제출
- 2022. 1. ~ 2023. 3.: 관련부서 실무자 협의 및 도입시설 결정
- 2023.05.: 청소년 복합 체육관 건립계획 수립(도봉구)
- 2023.07.: 도봉소방학교 이전부지 내 조성사업 변경 추진계획 수립(서울시)
- 2023.07.: 공유재산 심의의결 결과 조건부 동의(서울시, 도봉구)
- 2023.08.: 서울시 공유재산심의회 심의(조건부 적정)
- 2023.09.: 공유재산관리계획안 서울시의회 원안 가결(조건부 적정)
- 2023.11.: 도봉구 공유재산심의(적정)

■ 향후 계획

- 2024.01.: 설계공모 시행(서울시, 도봉구-예산지원)
- 2024.06.: 도봉구 공유재산관리계획 심의
- 2024.07.: 기본 및 실시설계 용역(도시기반시설본부 건축부)
- 2025.12.: 중앙투자심사, 건축허가 및 심의 완료(서울시)
- 2026.01.: 공사발주 및 착공(도시기반시설본부 건축부, 도봉구)
- ※ 기술심사담당관의 공기적정성 심의 결과에 따라 변동 예정
- 2028.12.: 준공 및 개관(서울시, 도시기반시설본부 건축부, 도봉구)