

32

청소년 모험놀이터 설치

UN지속가능발전목표(SDGs) : 11.지속가능도시와 공동체

추진상황	사업완료 시점		신규 사업		사업주체				사업기간			예산구분	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	기타	단기	중기	장기	예산	비예산
완료	●		●				●			●		●	

▶ 현 황

- 장기간 미사용 군사시설의 시설노후로 주변 환경 저해 및 안전사고 발생 우려

▶ 사업목표

- 국립공원 내 군부대 시설을 생태학습장으로 조성하여 체험 및 교육공간 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사업대상 : 도봉동 산68-13일대
- 규 모 : 4,730m²
- 사업내용 : 체험시설(트리하우스 등 12종), 숲 생태교실, 휴게시설, 수목식재 등
- 총사업비 : 1,624백만원

👉 사업추진 시 협력사항

협력기관	역 할	비 고
국도교통부 녹색도시과	생활공원 사업 조성사업 추진(기 완료)	
환경부 자연공원과	북한산국립공원 계획 변경 결정(기 완료)	
국방부 시설본부	토지사용 승인(기 완료)	
서울시 푸른도시정책과	생활공원 사업 조성사업 추진(기 완료)	
국립공원관리공단	공원사업시행 허가(기 완료)	

■ 추진계획

- 2018. 7. ~ 8. : 공사시행 및 완료
- 2018. 8. : 명칭공모 및 변경
- 2018. 9. ~ 12. : 시범운영 및 운영 프로그램 개발
- 2019. ~ : 프로그램 운영

☞ 추진 일정

세부추진 내용	2018		2019				2020				2021				2022	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
공사시행 및 완료	■															
시범운영		■														
프로그램 운영			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	1,624	31	1,593	669	300	224	116	120	-
국비	120	6	114	114	-	-	-	-	-
시비	280	15	265	265	-	-	-	-	-
구비	1,224	10	1,214	290	300	224	116	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)
청소년 모험 놀이터 설치 추진	추진율 (%)	목표	100%	100	-	-	-	100%
		실적	100%	100	-	-	-	
청소년 모험 놀이터 운영	개소	목표	1개소	1	1	1	1	100%
		실적	1개소	1	1	1	-	

■ 추진실적

- 2017. 6. : 국유재산 공동사용 협약 체결(도봉구청장 ↔ 6501 부대장)
- 2017. 11. : 생태탐방 학습장 조성사업 공사 발주
- 2017. 12 ~ 2018. 5. : 국토교통부, 환경부, 국방부, 서울시 등 협의
- 2018. 5. : 북한산국립공원계획 변경 결정(환경부 고시 제2018-81호)
- 2018. 6. : 국립공원사업 시행 허가(북한산국립공원도봉사무소)
- 2018. 6. ~ 10. : 공사착공 및 준공
- 2018. 8. : 명칭공모 및 변경
- 2018. 11. : 시범운영 실시(직원 3회, 중학생 2회, 유아 1회)
- 2019. 4. : 「별별모험놀이터」 개장
- 2019. 9. : 별별모험놀이터 운영 활성화 계획 수립 및 홍보시행

- 2019. 10. : 청소년 연령층에서 성인까지 확대 운영
- 2019. 12. : 2020년 교육과정 반영 협조공문 발송(관내 초·중)
- 2020. 1. : 별별모험놀이터 운영 결과 보고(이용횟수:42, 참여인원:745명)
- 2020. 5. : 체험료 면제를 위한 조례 개정안 공포
- 2020. 6. : 정비사업 시행
 - 숲 체험관 정비 : 노후 지붕 교체, 폴딩도어 설치 등
 - 안전시설 정비 : 노후 시설물 철거·토사 유실 예방시설 설치 등
 - 진입로 도로 포장 및 꽃·나무 식재
- 2020. 6. : 문화 콘텐츠 강화
 - 포토존 2종 설치
 - 진입로 바람개비·모형 별·새 집 설치
 - 페타이어 벽화 조성

■ 향후 계획

- 2021. 3 ~ 11. : 2021년 별별모험놀이터 운영

■ 기대효과

- 청소년에게 협동심과 모험심을 키워줄 수 있는 시설 조성
- 장기간 미사용 군사시설 정비로 생활주변 환경 개선