



## ☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	8,780	168	8,612	2,252	1,360	1,800	3,000	200	-
국비	900	-	900	-	-	-	900	-	-
시비	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-
구비	6,880	168	6,712	2,252	1,360	1,800	1,100	200	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행율 (%)	
생태치유공원 조성	조성율 (%)	목표	100%	-	30	50	75	100	50%
		실적	50%	-	30	50	-	-	

## ■ 추진실적

- 2018 ~ 2019 : 힐링정원 조성지 토지 매입(5,206㎡)
- 2020. 1. ~ 6. : 무수골 생태치유공원 힐링정원 조성
- 2020. 7. ~ 9. : 추가매입 토지 구유재산 심의 및 관리계획 승인  
- 치유센터 건립 예정지 토지매입(2,128㎡) 및 건축물 건립 건
- 2020. 10. ~ 2021. 5. : 설계용역(건축) 시행
- 2021. 1. ~ 2. : 성신학원 이사회 토지매각 승인(2,128㎡) 및 교육부 토지매각 허가 신청

## ■ 향후 계획

- 2021. 2. ~ 3. : 학교부지 매매 사전절차 이행(성신여대→교육부)
- 2021. 4. ~ 5. : 토지매매계약, 대금 지급, 소유권 이전 등기
- 2021. 5. : 설계용역(건축) 준공
- 2021. 6. ~ 2022. 4. : 치유센터 건립공사 발주 및 시행
- 2022. 5. ~ : 치유센터 개관 및 치유프로그램 운영

## ■ 기대효과

- 우수한 자연환경을 활용한 치유공간 조성으로 주민 생활편익 증진에 기여
- 생태치유 프로그램 운영에 따른 건강한 여가활동을 제공하여 지속가능한 녹색복지 실현