

# 43

## 도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 양조장(craft brewery) 추진

이행단계	완료시기		신규여부		사업주체			사업기간			예산구분		중앙도움	
	임기내	임기후	신규	계속	정부	시	구	단기	중기	장기	예산	비예산	필요	불필요
정상추진	●		●				●		●		●			●
주관부서	문화체육과장 최영근 ☎2091-2250 문화관광팀장 윤석봉 ☎2261 담당 김정현 ☎2265													

### ■ 현황

- 지역특색을 반영한 체험형 관광시설 부재

### ■ 사업목표

- 관광·체험에서 지역 일자리 창출까지 연계된 복합공간을 조성, 새로운 관광자원 개발
  - 도봉산 맑은 이미지를 활용한 양조장을 건립하여, 관광명소로 개발
  - 수제맥주 등을 브랜드화 하여, 도봉구 관광홍보 자원으로 활용
  - 전문기술을 통한 지역 청년들의 취업, 창업 지원

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 장 소 : 도봉구 관내
- 사업대상 : 2030세대 및 도봉구 방문 관광객
- 사업내용 : 도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 맥주 양조장 건립
  - 지역청년 대상 양조기술 전문교육 지원, 청년 인재 양성
  - 관광공사 등과 협업하여 여행·관광 사이트 정보 제공
  - 도봉구 관광자원과 연계하여 지역 관광코스로 활용
  - 수제맥주를 브랜드화 하여 도봉구 및 도봉산 홍보
- 총사업비 : 489백만원
- 기대효과 : 지역관광 활성화 및 일자리 창출
  - 견학·체험 시설을 조성하여 2030세대 및 관광객들이 즐겨 찾는 관광명소 개발
  - 전문기술교육을 통한 청년들의 취업 및 창업지원

## ■ 추진일정

세부 추진사항	2022		2023				2024				2025				2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
추진계획 수립 및 벤치마킹	■	■														
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역			■	■	■	■										
양조장 건립 실시설계 용역						■	■	■	■							
양조장 건립공사 실시 및 준공								■	■	■	■	■	■			
양조장 사업운영자 선정									■	■	■	■	■			
양조장 및 직업 전문 과정 운영											■	■	■	■	■	■

## ■ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내						장기 ③
			소계 ②	2022	2023	2024	2025	2026	
계	593	-	593	-	450	89	27	27	-
국비	400	-	400	-	400	-	-	-	-
구비	193	-	193	-	50	89	27	27	-

## ■ 공약달성 확인지표

확인 지표	단위	구분	총계	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
양조장 건립 공사 공정률	%	목표	100	-	40	100	-	-	25
		실적	25	-	25	-	-		

## ■ 추진실적

- 2023. 1.: 수제 양조장 건립 타당성 조사 용역 추진 계획 수립
- 2023. 3.: 연구 용역 기관 선정 및 용역 시행
- 2023. 4. 1.: 우이천 빛 축제 중 도봉산 브랜드 수제 맥주 시음회 개최
- 2023. 10.30.: 타당성 조사 용역 최종보고회 개최

## ■ 향후 계획

- 2024. 2.: 수제 양조교육장 조성 기본계획 수립
- 2024. 3. ~ 2024. 8.: 양조교육장 조성 공사 시행 및 준공
- 2024. 9. ~ 12.: 양조교육장 운영개시 및 직업전문과정 운영