

2024년도 2분기

공약사업 이행현황 점검결과 보고

2024년도 2분기 공약사업 이행현황을 점검하여 공약사업 이행률을 높이고, 공약 이행의 투명성과 구민 신뢰를 확보하고자 함

I 점검 개요

□ 추진근거

- 「서울특별시 도봉구청장 공약 관리 규칙」 제8조(추진상황 점검)
- 민선8기 도봉구 공약사업 이행 관리계획(기획예산과-11012, '22. 10. 6.)

□ 대상기간: 2024. 4. 1. ~ 6. 30.

□ 점검내용: 사업별 추진실적, 이행현황, 이행률 및 향후계획 점검 등

□ 점검대상: 5대 정책목표, 51개 공약사업

□ 점검방법: 주관부서 자체점검 → 총괄부서 종합점검

※ 공약이행도 판단 기준(한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)

완 료	■ 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행후 계속추진	■ 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진중인 사업 ■ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 ※ 현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업
정상추진	■ 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진	■ 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
보 류	■ 사업이 진행되지 않고 추진을 보류한 사업
폐 기	■ 주변 여건 등의 이유로 부득이하게 폐기한 사업

※ 중장기 사업의 경우 임기 내 최종 목표가 공개되어 있다면 그에 따라 이행도를 구분

II

점 검 결 과

□ **이행현황: 51개 사업 중 29개 사업 완료(이행완료율 56.9%)**

※ 2024년 1분기: 26개 사업 완료(이행완료율 50.9%)

구 분	총계	이행완료			추진중		
		소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
공약 사업수 (추진율)	51 (100%)	29 (56.9%)	9 (17.6%)	20 (39.2%)	22 (43.1%)	20 (39.2%)	2 (3.9%)

○ **이행완료: 3개 증가**

- 「㉔ 무수골 생태치유 및 명상의 숲 조성」 완료(2024. 5. 30. 준공완료)
- 「㉔ 도봉산 관광활성화를 위한 증장기 발전계획 수립」 이행 후 계속 (2024. 6. 27. 도봉산 관광활성화 증장기 발전계획 수립)
- 「㉔ 다목적 체육시설 확충」 완료(2024. 6. 1. 개관 및 운영)

○ **정상추진: 3개 감소**

- 3개 사업이 이행완료로 이행현황 변경됨에 따라 총 3개 감소

○ **일부추진: 동일**

- 「㉔ 신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대」
- 「㉔ 도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 양조장(craft brewery) 추진」

※ **2024년 주민배심원단 공약조정 승인**(2024년 3분기 반영 예정)

㉔ 신혼부부 및 청년 공공임대주택 확대

- (일반시책 변경) 반지하 주택 매입사업 우선추진으로 서울시 사업잠정 중단 및 예산 미반영으로 공약추진 어려움, 국토부·서울시의 용적률 상향 등을 조건으로 공공임대주택 공급계획에 따라 일반시책 변경 후 지속 추진

㉔ 도봉산 둘레길 2.0 추진

- (공약명·내용 변경) 둘레길 지정 범위 확대 및 여가체험 시설 조성 내 사업 추가

㉔ 도봉산 맑은 이미지를 활용한 수제 양조장(craft brewery) 추진

- (공약명·내용 변경) 타당성 조사 용역 결과(교육판매장 및 제조시설의 경제적 타당성 없음)에 따라 수제맥주 양조 교육장으로 사업 변경

□ **분야별 이행현황** ※이행완료율: (이행완료 공약수/전체 공약수)*100

분야 (정책목표)	이행 완료율	계	이행완료			추진중		
			소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
총 계	56.9%	51	29	9	20	22	20	2
상생경제도시	80%	10	8	1	7	2	2	-
행복도시	54.5%	11	6	2	4	5	4	1
균형발전도시	31.3%	16	5	1	4	11	11	-
교육문화도시	60%	10	6	2	4	4	3	1
청렴행정도시	100%	4	4	3	1	-	-	-

□ **사업주체별 이행현황** ※이행완료율: (이행완료 공약수/전체 공약수)*100

사업주체	이행 완료율	계	이행완료			추진중		
			소계	완료	이행후 계속	소계	정상추진	일부추진
총 계	56.9%	51	29	9	20	22	20	2
도봉구	84.6%	26	22	7	15	4	3	1
정부/시/구/기타 (외부기관 연계사업)	28%	25	7	2	5	18	17	1

- 철도, 건설, 교통 등 중장기 사업의 비중이 높은 외부기관 연계사업 (정부·서울시·민간 등)은 이행완료율이 28%이며, 도봉구 자체사업의 이행완료율은 84.6%임. 향후 주관부서의 예산확보, 행정절차, 관련법령 등에 대한 지속적인 모니터링 및 유관기관과의 적극적 협의 필요
- 「㉔ 1호선 지하화 및 지상부지 활용방안 마련」 공약은 철도 지상부지 개발계획을 마련하여 도봉구간 1호선 지하화의 필요성을 서울시·국토부 등 관련기관에 적극적으로 제안하기 위해 교통행정과와 도시계획과가 협력(공약사업 공동 주관부서 2개로 변경)하여 추진 예정

Ⅲ

행정 사항

□ 공약사업 추진부서

- 사업 추진성과 및 진행상황 대내·외 홍보 및 공유 강화
- 구 홈페이지- 「주요사업 추진현황」에 공개된 공약사업 현행화 철저

□ 총괄부서(기획예산과)

- 공약사업 추진현황 구 홈페이지 공개: 2024. 8.

- 붙임 1. 2024년 2분기 공약사업 추진현황 1부.
2. 2024년 2분기 공약실천계획서 1부. 끝.