



## ☞ 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	총계 ①+②+③	기투자 ①	임 기 내					장기 ③	
			소계 ②	2018	2019	2020	2021		2022
계	30,000	-	30,000	-	-	300	19,700	10,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	30,000	-	30,000	-	-	300	19,700	10,000	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 공약달성 확인지표

달성 지표	단위	구분	2018	2019	2020	2021	2022	이행률 (%)	
중랑천 횡단 보·차도 설치 추진 (타당성조사, 기본계획용역, 실시설계용역 등)	공정률 (%)	목표	33%	2	15	20	30	33	61%
		실적	20%	2	15	20	-	-	

## ■ 추진실적

- 2017. 9. 12 : 중랑천 횡단 디자인 보행교량 설치계획 보고
  - 2018. 9. 13 : 중랑천 횡단 교량 건설 추진 요청(도봉구→서울시 도로계획과)
  - 2019. 3. : 기본 및 실시설계 용역비 3억원 '19년도 市 추경예산 요구(미반영)
  - 2019. 12. : 서원아파트 ~ 수락산로 및 주변 연결 타당성 조사 용역비 3억원 확보 ('20년도 市 예산 배정)
  - 2020. 3. ~ 10. : 서원아파트 ~ 수락산로 및 주변 연결 타당성 시행(서울공공투자센터)
    - 총사업비 197억원, B/C=0.63으로 경제적 타당성은 부족한 것으로 분석됨.
    - 사업 필요성 검토 결과, 사업 추진 시 노원교 및 창동교 우회차량의 통행동선 단축 및 지역단절 해소를 기대할 수 있음.
    - 입지 타당성 측면 검토 결과, 서원아파트 주민차량과 교량 이용차량의 혼선, 주차장 철거, 소음, 학교학생 안전에 따른 민원 발생이 우려되어 사전 주민 협의가 필요함.
  - 2020. 11. 11. : 고가도로 설치 관련 회의(도로계획과)
    - 참석자 : 도로계획과장, 광역도로계획팀장, 도봉구 토목팀장, 노원구 토목팀장
    - 회의내용 : 서원아파트~수락산로간 고가도로 설치 향후 추진계획 논의
      - 노원구 수락산로 구간 주민여론 조사 실시 결과에 따라 도봉구 구간 여론 조사 실시예정
      - 고가도로 설치에 대한 양측 구 주민 동의 시 서울시 투자심사 상정
      - 사업 민원 발생에 대한 사전 주민 협의가 완료되지 않을 경우 투자심사 통과가 어려울 수 있음.
- ※ 서울공공투자관리센터는 노원구측 아파트 및 학교의 소음 문제 해소를 위하여 방음벽 설치(L=190m, 사업비 31억원)을 검토함

## ■ 향후계획

- 2021. 01. : 서원아파트 ~ 수락산로 및 주변 연결 주민의견수렴(노원구)
- 2021. 02. : 서원아파트 ~ 수락산로 및 주변 연결 주민의견수렴(도봉구)

## ■ 기대효과

- 보행교를 설치함으로써 보행환경 개선 및 접근성 향상을 통해 주민들의 생활편익 증진 도모
- 노원구 상계근린공원에서 방학역까지 이동거리가 700m 단축되어 방학역을 이용하는 인구유입으로 주변상권이 활성화되고 우리구 지역 주민의 7호선 이용 및 상계동으로의 이동이 편리해져 주민들의 생활편익 증진
- 서울아레나 및 동부간선도로의 접근성 향상과 동일로와의 교통 연계성 확보
- 중랑천변 자전거도로 및 산책로와 연결되어 보행자의 보행환경을 제공하고 시민들의 여가생활을 더욱 편리하게 조성
- 보행교량에 엘리베이터설치를 통한 유모차 및 휠체어 등 교통 약자들의 안전하고 쾌적한 보행환경 조성